

19115/0703/1E/111

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.SZ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 12.

képviseli: Veres János lelkipásztor, Szilágyi János gondnok

adószám: 19851251-1-09

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Dryvit Profi Kft.

Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 12.

Képviseli: Bana László ügyvezető

Adószám: 24880521-2-09

Statisztikai számjel: 24880521-4120-113-09

Cégjegyzékszám: 09-09-025799

Bankszámlaszám: 60600170-11023517

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között (a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2015. július 3. napján vállalkozási szerződés jött létre az **EGYH-EOR-14-0813 azonosító számon nyilvántartott, az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” előirányzat terhére megítélt támogatásból finanszírozott „Debrecen-Árpád téri Református templomtorony felújítása” tárgyban** (továbbiakban: Szerződés).

2.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a köztük 2015. július 3. napján létrejött vállalkozási szerződés 5.1.1. pontját mai napon közös megegyezéssel módosítják az alábbiak szerint:

5.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

„1 HATÁRIDŐK

5.1.1 *A szerződés teljesítési időtartama: A munkaterület átadásától számítva legkésőbb 2015. november 30. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.*

3.) Jelen szerződés módosítás indoka: Szerződő Felek a módosított véghatáridőt a kivitelezés közben felmerült többletmunkák megvalósítása miatt határozták meg. A kivitelezés előrehaladtával a vállalkozási szerződésben meghatározott műszaki tartalom részeként elkészített állványozási munkák elkészítését követően a tartalékkeret terhére a megrendelő megbízásából a műszaki ellenőr többletmunkát rendelt el kivitelező felé az alábbiak szerint:

- A templomtorony É-i, D-i homlokzaton az állványozás elkészülte után megállapítást nyert, hogy a vakolat nem alkalmas a kváderes felületképzés kialakítására, mert ezen homlokzatrészen elvált a falazattól, repedezett állapota miatt a teljes vakolat leverését rendelte el a műszaki ellenőr.
- A torony 4 db erkélyének állapota a rossz vízelvezetés miatt leromlott állapotban volt, annak szerkezeti megerősítését el kellett rendelni.

- A torony ereszbontásánál kiderült, hogy a vízcsendesítők, a deszkaborítás teljes egészében károsodtak (nagyértékű gombásodás), azok cseréje szükséges.
- A szerkezetek közül a szarufák alsó harmada szintén gombásodott, azok bárdolás utáni riktolása szükségessé vált (kétoldali deszkaborítás készítése a sík felület biztosításához). A nagy keresztmetszetű kötőgerendák egy része nagymértékben károsodott, a bárdolás után kétoldali pallódeszka megerősítést kellett elrendelni átmenő csavarozással.
- A torony ereszvonalaiban a 4 fiatoronyhoz csatlakoztatott tetőrészt a károsodás miatt teljes mértékben le kellett bontani.
- A torony ereszképzése csatorna nélkül volt kialakítva. A nagymértékű víz elvezetése indokoltá tette a függőeresz, és lefolyó csatorna készítésének elrendelését.
- Az óratornyok deszkaborítása a nagymértékű beázások miatt oly mértékben károsodtak, hogy azok cseréjét kellett elrendelni.
- A torony „kakas” csúcs díszének acél tartószerkezete nagymértékben korrodálódott, annak megerősítése, felületkezelése a nagy súlyú dísz leemelése mellett lehetséges, mely nagy odafigyelés mellett végezhető el a közel 50 m magasságban.

A szerződésmódosítás a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel történik. A fenti körülményeket Szerződő Felek a Kbt. szerinti szerződésmódosítási okként minősítik, tekintettel arra, hogy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek nem állnak fenn, mivel bírálati részszempontot nem érint a módosítás, új elemre nem terjeszti ki a szerződés tárgyát, illetve a módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára. Továbbá a módosítás olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, ugyanis az eljárás típusa miatt kizárólag a három felkért ajánlattevő tehetett ajánlatot. A szerződésmódosítás indoka továbbá megfelel annak a feltételnek, hogy Szerződő Felek a körülményt előre nem látták és rajtuk kívülálló ok miatt következett be.

4.) Szerződő Felek nyilatkozzák, hogy a közöttük 2015. július 3. napján létrejött Vállalkozási Szerződésben foglaltak egyebekben a módosítással nem érintett részekben továbbra is változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak, és a két szerződés együttesen irányadó Szerződő Felek között a továbbiakban, a feladatellátására vonatkozóan és az ebből fakadó jogviszonyra.


Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték és helybenhagyólag írják alá.

Debrecen, 2015. október 15.



Veres János felkíszerő, Szilágyi János
gondnok
Debrecen-Árpád téri Református
Egyházközség
Megrendelő

DRYVIT PROFI KFT.
4028 Debrecen, Kassai Út 12.
Cégjegyzékszám: 09-09-025799
Adószám: 24880521-2-09
Bszlsz.: 60600170-11023517
(2.)



Bana László ügyvezető
Dryvit Profi Kft.
Vállalkozó